

飯能市旧ごみ処理施設解体工事進捗状況（令和2年4月）

- ダイオキシン類の除去工事については、管理区域内の除染作業が完了し、環境測定を行った結果、基準値の範囲内であったため、問題なく次工程の機器の解体作業に着手していきます（画像①）。

煙突部分については、ダイオキシン類の除染、解体に向けて仮設足場の組立作業にかかりました（画像②）。

解体作業場所を十分に確保するため、一部建物の解体を先行して行いました（画像③）。

