

## 飯能市旧ごみ処理施設解体工事進捗状況（令和2年7月）

- 建物については、ダイオキシン類の除去を含め管理区域内の全ての作業が完了し、覆っていたtent等の仮設物を撤去しました（画像①、②、③）。その後、残り1箇所となっているアスベスト含有建材を除去するための隔離養生が完了しました（画像④）。
- 煙突については、ダイオキシン類の除去が完了し、内筒を撤去するための仮設工事を行っています。

