

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年03月30日

計画の名称	飯能市安全・安心な公園づくり（防災・安全）												
計画の期間	平成28年度～平成32年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	飯能市												
計画の目標	飯能市には、平成27年4月現在で都市公園が緑地、緑道を含み51箇所あるが、供用開始から20年程が経過し、公園施設の老朽化が進んでいる公園も多く存在する。 そのため、公園施設の長寿命化計画策定し、計画的な改築・更新を実施することで、安全・安心な公園の提供及び改築、改修費用の平準化を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	119	A	119	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (H32末)
1	公園施設長寿命化計画に基づき管理される都市公園の割合を100%（H32末）にする (公園施設長寿命化計画により管理される都市公園の割合) = (公園施設長寿命化計画策定公園数) / (計画の策定が必要な公園数: 31公園)	0%	100%	100%
2	公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改築、改修を行ない、改築が必要な公園施設（遊具等）の整備進捗率を30%（H32末）にする (整備進捗率) = (整備済施設数) / (長寿命化対策対象施設数: 133施設)	0%	15%	30%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		種別	種別	対象	間接							H28	H29	H30	H31	R02				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	飯能市	直接	飯能市	—	—	飯能市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化計画 (31箇所) 長寿命化対策 (阿須運動公園等28公園における遊戯施設の改築)	飯能市	■	■	■	■	■	119	-	策定済	
												小計						119		
											合計						119			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 策定主体にて評価を実施した。	事後評価の実施時期 令和4年3月
	公表の方法 市のホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	飯能市内における31公園の街区公園等については、開設から20年以上を経過し、開設当時より設置されていた遊具等に老朽化が目立ち、安全性が懸念されるため、今後も広く市民に親しまれる公園となるよう、計画的な改築・更新を実施できる長寿命化計画を策定した。それに伴い長寿命化計画対象施設である遊戯施設については改築・更新を行い安心・安全な公園づくりに繋げた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
公園施設長寿命化計画の策定から5年が経ち公園施設の劣化や損傷の状況が変化しており計画的な更新及び補修の見直しする必要性が出てきたため長寿命化計画の更新を行い、「飯能市安全・安心な公園づくり（防災・安全）（R4～R8）」にて、引き続き、公園を安全で安心して利用できる公園となるように整備を進める。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	（公園施設長寿命化計画策定公園数） / （計画の策定が必要な公園数：31公園）	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
公園施設長寿命化計画策定公園数は、目標値である31公園を策定し目標を達成した。		
2	（整備済施設数） / （長寿命化対策対象施設数：133施設）	
	最終目標値	30%
	最終実績値	41%
公園の規模に合わせて遊戯施設を選定し改築を行った結果、目標を達成した。		