

## 下水道課からのお知らせ（平成25年度工事進捗状況）

平成25年度の岩沢地区の下水道工事の状況についてお知らせします。（工事箇所図参照）

工事箇所図番号	工事着手（予定）	工事完了（予定）	備 考
①	済	平成26年2月中旬	
②	済	平成25年8月末	
③	平成26年3月中旬	平成26年6月末	完了は次年度へ繰越予定
④	済	平成26年3月中旬	
⑤	済	平成26年2月末	
⑥	済	平成26年3月末	
⑦	済	平成26年1月末	
⑧	済	平成26年1月末	

**なお、③については道路が狭いため、車両通行止めで行います。工事の際、皆さまには迂回をお願いします。工事期間中は、大変ご不便をお掛けしますが、ご理解、ご協力をお願いします。**

問い合わせ先: 下水道課 整備担当 042-973-3433(直通)

### 工 事 箇 所 図

