

実績報告書チェックリスト

申請者氏名	
設置場所	
施工業者名	
浄化槽設備士氏名	

書類チェック

	チェック項目	チェック
1	実績報告書（鑑） ※様式、申請者住所、氏名、印鑑の確認	
2	浄化槽維持管理業務委託契約書の写し（保守点検・清掃）	
3	浄化槽法定検査(11条検査)依頼書（払込票）の写し	
4	工事チェックリスト	
5	工事に関する領収書等の写し(申請書の金額と合っているか)	
6	領収書と同額の工事請求内訳明細書が作成されているか 竣工時の配管長・マス数を反映しているか	
7	工事状況写真	
8	浄化槽使用開始報告書（2部）※うち1部は、受付後返却します。	
9	【入替・単独の場合】浄化槽使用廃止届出書（2部） ※うち1部は、受付後返却します。	
10	【くみ取り・単独の場合】産廃マニフェスト	
11	【転入・転居の場合】居住者全員の住民票	

工事状況写真チェックリスト

No.	工 程 名	チェック項目	チェック	指摘事項
1	着工前	設置場所の住所は正しいか		
		浄化槽設備士が写っているか（正面・ヘルメット着用）		
		工事標識は出ているか（業者名、設備士氏名）		
		背景に工事を行う場所の全景（地面・家屋等）が写っているか		
2	床付けの完了	掘削場所の幅、長さ、深さの確認ができるか		
3	基礎砕石敷設	割栗石の敷設の確認できるか		
4	基礎砕石完了	転圧後の厚さが15cm以上であることが確認できるか		
5	底版コンクリートの型枠	底版コンクリートの型枠が設置されているか		
6	底版コンクリートの配筋	異型鉄筋（直径10mm）、ピッチ200mmをスケール等で確認できるか		
7	底版コンクリートの完了	厚さ10cm以上であることが確認できる 養生後に撮影しているか		
8	浄化槽本体搬入	メーカー、型式、人槽が判読できるか		
9	浄化槽本体据付	水準器を置いて水平確認しているか 埋め戻し前に水張りを行っているか		

No.	工 程 名	チェック項目	チェック	指摘事項
10	埋め戻し	砂または埋め戻し用砂質土を使っているか		
		周囲を均等に埋め戻しているか		
		水準器を置いて水平確認しているか（水張り中でもよい。）		
		段階毎に3枚以上写真があるか		
	（駐車場の場合）	支柱は設置しているか		
11	埋設完了	全景が確認できるか		
12	かさ上げ	高さがスケール等で確認できるか		
		高さは30cm以内か		
	（高さ30cm以上の場合）	ピット構造になっているか		
13	上部スラブ配筋	異型鉄筋（直径10mm）、ピッチ200mmをスケール等で確認できるか		
		マンホールの周囲にひし形の補強の配筋が入っているか		
14	上部スラブ完了	コンクリートの厚さが10cm以上確認できるか		
15	配管および柵等設置状況	配管及び接続状況、柵の設置状況が確認できるか（全体的に分かるか）		
16	ポンプ槽設置の場合	ポンプ槽の内部にポンプが2基あることが確認できるか		
	（ポンプ設置の場合） ポンプ設備状況	ポンプ槽の内部にポンプが2基あること、深さ、位置等が確認できるか		
17	ブロー設置	ブロー本体、屋外用コンセント、アース工事、送気管とブローの接続状況が確認できるか		
18	完成	浄化槽と現場担当の設備士が写っているか		
		現場の清掃、片づけが終わっているか		
19	単独浄化槽・くみ取り便槽の処分状況	解体前の既設槽の確認		
		清掃状況		
		汚泥処理状況		
		撤去した浄化槽又は便槽の状況		
		撤去場所の埋戻し前の状況		
		撤去場所の埋戻し後の完了状況		
20	その他	その他、指摘事項はないか		