

飯能市旧ごみ処理施設解体工事進捗状況（令和2年2月）

- アスベスト含有塗材の除去工事について、外壁部分においては6箇所区画のうち、2箇所を除去し、計4箇所区画の除去が完了しました。引き続き、残っている外壁部分の隔離養生、除去を行っていきます（画像①、③）。
 ダイオキシン類の除去工事については、管理区域内を密閉養生空間にするため、屋根部分にはテント構造によるシートを張り、枠組足場には防音パネルを取り付け、隙間を目張りするなどの隔離養生を行いました（②、③、④）。隔離養生が完了後、除染を行っていきます。

