

飯能市旧ごみ処理施設解体工事進捗状況（令和元年10月）

アスベスト含有塗材の除去工事については、施工箇所を分割して飛散防止のための隔離養生（シートで囲い、密閉する）を行います。
始めに、南側外壁1階部分の隔離養生を行いました。
確認検査を実施した後、アスベスト含有塗材の除去工事に着手します。

