

検討経緯とスケジュール

資料 3

1 これまでの検討経緯

時 期	会 議	運 行 案	意 見 募 集
令和3年9月		市で運行素案準備	
10月	10/20 第15回飯能市地域公共交通対策協議会 ・路線再編案の審議	(審議) ↓ 運行素案 作成	
11月	11/17 第1回地区検討会 (南高麗) 11/19 第1回地区検討会 (原市場)	(意見交換) (意見交換) ↓	
12月 (上旬) (中旬) (下旬)	 書面 第16回飯能市地域公共交通対策協議会 ・飯能市地域公共交通計画の策定	(意見募集) ↓ ↓ ↓ ↓ (バス利用者アンケート調査) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	12/1 みんなで考えようおでかけの足通信第1号発行 12/1～ 意見募集箱設置 12/13～/19 バス乗込調査 ～12/28 意見募集箱終了
令和4年1月 (上旬) (中旬) (下旬)	 書面 第2回地区検討会 (南高麗) 書面 第2回地区検討会 (原市場)	↓ ↓ ↓ ↓ 運行素案 (修正版) 作成 ↓ (意見交換) (意見交換) ↓ 実証運行案 作成 ↓	
2月 (上旬) (中旬) (下旬)	2/9 庁内検討委員会 2/16 第3回地区検討会 (南高麗) 2/17 第3回地区検討会 (原市場) 2/22 協議会バス事業者分科会	↓ (意見交換) ↓ (報告・意見交換) (報告・意見交換) ↓ (意見交換) ↓	2/1 みんなで考えようおでかけの足通信第2号発行
3月	3/1 第17回飯能市地域公共交通対策協議会 ・実施方針案 (実証運行案) の審議	(審議) →実施方針 策定	3/1 みんなで考えようおでかけの足通信第3号発行

今ここ

2 今後のスケジュール

時 期	内 容	
	運行事業者関係	実証運行の関係
令和4年3月	(協議会承認後、実施方針により) ・ 運行事業者の公募開始 ・ 運行事業者の決定	
4月	・ 協定締結 (運行事業者、市) ・ 運行開始に向けた協議開始 (運行事業者、市)	・ 地権者等との交渉 ▶ 停留所設置等のお願い ・ 警察との協議 ▶ 経路の安全性、フリー乗降等の協議
5～6月		第18回飯能市地域公共交通対策協議会 ・ 実証運行に関する道路運送法上の審議 (4条乗合許可申請) ・ 運行開始(移行)について周知 ・ 停留所の設置
9月(予定)	実証運行開始 ※時期は変更になる可能性があります。 ▶ 現行のバス運行から移行	
5	・ 利用状況のモニタリング ・ 本格運行案の検討(道路運送法上の手続)	
令和5年9月(予定)	本格運行開始 ※時期は変更になる可能性があります。	