

飯能市立飯能第一小学校等建替え 及び複合化に関する協議会

令和6年度

第1回 会議資料

令和6年11月8日

本日の会議の流れ

1. 令和5年度の検討内容の振り返りについて
2. 令和6年度の目標について
3. 既存北校舎の利用及び仮設校舎設置計画、
建替ステップについて

複合施設の基本理念(令和4年度決定)

「人づくり × まちづくり」未来へつなげる地域の交流拠点

～ 世代を超えたつながりの中で、学びあい、育ちあえる場所 ～

飯能第一小学校や飯能中央地区行政センターを含む飯能地区は、天覧山や飯能河原など豊かな自然に囲まれていると同時に、古くから栄えてきた活気ある商店街などを有し、市の発展とともに歴史を歩んできました。長い歲月の中で、人々の地域への愛着や誇りが、大らかで懐の深い地域性を育み、現在へと受け継がれています。

このようなまちの古き良き伝統や風土を継承しつつ、**未来に向けて、世代を超えた学びあいや育ちあいによる「人づくり×まちづくり」が促進される、地域の核となる新たな施設**を目指します。

基本的な視点

複合施設ならではの利点を生かし、**夢**ある基本計画へ

1 コンパクト&使い勝手の良さの実現

- ・ 3施設の複合化
- ・ 施設の多機能化・高機能化
- ・ 相乗効果を生み出す共有スペースの整備


2 「未来へつなげる地域の交流拠点」の実現

多様な人々が集う性格上...

- ・ 交流の生まれる空間的仕掛け
- ・ 防犯及び事故防止対策の徹底

令和5年度の振り返り

複合施設の建設に係る「基本計画」の策定



検討会議でのグループワーク

基本計画の策定にあたっては、**学校・児童クラブ検討会議**及び、**地区行政センター検討会議**の合同会議でグループワークを行い、複合施設の配置計画や平面計画などについて議論しました。



※ 令和6年2月16日に開催した合同検討会議での議論の様子

令和6年度の目標

複合施設の建設に係る「基本設計」の策定

「基本設計」は、「基本計画」における施設のイメージが実際にどのような形になるかの検討を行い、設計図の基本となる平面図、立面図、断面図等を作成します。

【検討の流れ】

- ・ 検討会議での議論を経て、来年3月の協議会において、基本設計の概要を報告します。

- **「基本計画」の概要**
- **既存北校舎の利用及び仮設校舎設置計画、
建替ステップ**

別紙資料を参照。

2-8 建替えおよび複合化に関する協議会の実施

飯能第一小学校、放課後児童クラブおよび地区行政センターによる複合施設の基本計画の策定を行うに当たり、基本姿勢として掲げた「対話を重視したまちづくり」を実現し、地域住民や施設関係者等の意見を反映するために検討会議、協議会を開催します。

2-8-1 実施内容と要望等の概要

今後の基本設計、実施設計に向けて、「施設ごとの整備方針」「複合施設の規模および配置」「各フロアの構成」の3項目を基本計画で策定すべき目標と位置付け、それらを下表の日程、議事内容で検討会議、協議会を実施しました。

□施設ごとの整備方針

実施日程	会議名	議事内容
令和5年5月17日	行政センター 検討会議	施設ごとの整備方針（案）の検討
令和5年5月23日	学校・児童クラブ 検討会議	施設ごとの整備方針（案）の検討①
令和5年6月20日	学校・児童クラブ 検討会議	施設ごとの整備方針（案）の検討② （具体的なイメージ）
令和5年6月23日	協議会	検討会議内容の報告および協議 施設ごとの整備方針の方向性の決定

□複合施設の規模、配置

実施日程	会議名	議事内容
令和5年7月25日	学校・児童クラブ 検討会議	施設規模の検討 （必要諸室、機能、面積等）
令和5年9月22日	学校・児童クラブ、 行政センター合同会議	敷地条件を踏まえた配置計画の検討 （グループワーク形式）
令和5年11月7日	学校・児童クラブ 検討会議	複合施設の配置計画（案）の検討
令和5年11月24日	行政センター 検討会議	複合施設の配置計画（案）の検討
令和5年12月1日	協議会	検討会議内容の報告および協議 複合施設の配置計画の方向性の決定

□各フロアの構成

実施日程	会議名	議事内容
令和6年1月26日	学校・児童クラブ、 行政センター合同会議	複合施設の平面計画（案）の検討 （グループディスカッション形式）
令和6年2月16日	学校・児童クラブ、 行政センター合同会議	複合施設の平面計画（案）の検討
令和6年3月12日	協議会	検討会議内容の報告および協議 複合施設の平面計画の方向性の決定

□各会議の様子



▲グループワーク形式の様子①



▲グループワーク形式の様子②




▲グループディスカッション形式の様子①



▲グループディスカッション形式の様子②

各検討会議および協議会による、配置計画グループワークでのご意見、配置計画へのご意見、平面計画へのご意見を図表2-1、図表2-2、図表2-3にそれぞれまとめます。
これらのグループワークやグループディスカッションを行いながら抽出した施設づくり対する方針や要望を基本計画へ反映します。



配置 兼 1階平面図


- ・複合施設の体育館、プール側に小学校、それに面して児童クラブ、交流ひろば側に行政センターを配置します。
- ・小学校は、1階に1年生、特別支援学級、保健室等の管理諸室、2階に2年生、特別支援学級、特別教室、職員室等の管理諸室、3階に3～6年生、特別教室を配置します。
- ・児童クラブは、施設出入口をピロティ側に計画するとともに、校庭への出入りを考慮しクラブ室には校庭側に出入口を計画します。
- ・行政センターは、1階に会議室、2階に集会室、多目的会議室を配置します。各室は多用途に利用できる仕上げや設備を計画します。
- ・複合化のメリットとして、小学校と児童クラブ、行政センターは、図工室・木工室、家庭科室・調理室、PTA室・会議室4、和室を共用する計画とし、小学校、児童クラブ側に合わせて上足とします。
児童クラブと行政センターは、クラブ室(将来)・会議室3の共用を計画します。

	小学校	児童クラブ	行政センター	共用	合計
3 階	2,160 m ²	m ²	m ²	32 m ²	2,192 m ²
2 階	2,008 m ²	m ²	638 m ²	656 m ²	3,302 m ²
1 階	2,096 m ²	628 m ²	543 m ²	77 m ²	3,344 m ²
合 計	6,264 m ²	628 m ²	1,181 m ²	765 m ²	8,838 m ²
既 存	8,179 m ²	128 m ²	2,070 m ²		10,377 m ²

02


□事業スケジュール（案）

- ・移転想定時期 …… R 8年度夏休み 小学校仮設校舎引越し
- R11年度春休み 小学校、放課後児童クラブ新施設移転
- R12年度春休み 地区行政センター移転



※詳細検討および諸官庁協議等により、今後変更になる可能性があります。

口計画図




※現段階では、動線や仮囲い範囲は想定であり、今後現地測量等により変更になる可能性があります。

□既存北校舎の仮設校舎利用


- ・グラウンドに建設する予定の仮設校舎をより小さくし、工事期間中の児童の生活環境の確保、グラウンドの面積確保および仮設校舎のコスト縮減するため、既存北校舎の仮設校舎利用を計画します。
- ・既存校舎解体ライン（想定）は、給食室を継続利用すること、グラウンドや体育館、仮設校舎への動線を確保するため既存渡り廊下の途中を想定します。
- ・解体した部分には、安全確保のため、耐火構造の壁にて閉塞します。

- ・既存北校舎には、児童が使い慣れた環境の継続性、給食の運搬等を考慮し、主に普通教室を配置し、仮設校舎には、職員室、校長室等の管理諸室、理科室、音楽室などの特別教室を配置します。
- ・特別支援学級、言語訓練室、放課後児童クラブは既存北校舎にてそのまま活用いたします。
- ・現段階では、仮設校舎の利用はR8年度からR10年度を想定しており、児童数推計から普通教室は1学年4クラス（R8年度は5年生）、他3クラスを想定します。


□計画図




3階平面図




2階平面図




1階平面図



3階平面図



2階平面図




- : 解体範囲
- : 用途変更
- : 改修予定
- : 仮設校舎移設

※現段階では、各室の用途変更に伴うレイアウト変更や設備の追従性等は確認できておりません。

□配置計画

- ・仮設校舎建設・解体の工事車両動線、工事期間中のグラウンド面積の確保等を考慮し、仮設校舎の配置はグラウンド西側（体育館側）を提案します。
- ・3階建てとする場合、耐火建築物としなければならないため（関係各所協議による）、汎用性のある軽量鉄骨造の2階建てで計画します。
- ・仮設校舎および渡り廊下を建設するに当たり、支障となる防災備蓄倉庫、スポーツ少年団の物置は移設とします。

□計画図



配置図


□平面計画

- ・仮設校舎に2学年分の普通教室と理科室、家庭科室、図工室を配置いたします。
- ・各階に、更衣室や倉庫・教材、図書コーナーなど多用途に利用できる1スパン分の多目的室を配置いたします。（使用用途に合わせて間仕切することも可能です。）
- ・渡り廊下に高低差があり、給食の運搬が困難なため、車両での運搬を想定し、プラットフォームを計画します。
- ・工事期間中の校庭への出入りや集団登下校を考慮して、仮設校舎側に既存北校舎の学年の昇降口を計画します。



1階 平面図

976m²
(渡り廊下、屋外階段除く)



2階 平面図

894m²

※現段階では、インフラの状況や切り回しの可否等は確認できておりません。
※現段階では、仮囲い範囲は想定であり、今後ブラン確定、現地測量等により変更になる可能性があります。